

# Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne

Siège : Mairie de Chalais

Dossier suivi par :

Le technicien rivière

**Gaël Pannetier**

Mairie de Rioux Martin

Tél. : 05.45.98.59.61

Tél. : 06.16.52.26.78

[siahsudcharente@gmail.com](mailto:siahsudcharente@gmail.com)

[www.siahsudcharentetudedronne.com](http://www.siahsudcharentetudedronne.com)

*A Rioux Martin, le 15 octobre 2013*

## Compte rendu de la réunion de chantier n°2 du 14 octobre 2013

**Commencement des travaux :** 14 octobre 2013

Nombre total de jours travaillés : 5

Nombre cumulé de jours d'intempéries : 0

**Entreprise :** Rivolet AREA (16230 Nanclars)

Effectif sur le Chantier / matériel :

1 mini-pelle 2,5 t et son chauffeur

2 bûcherons et leur véhicule

<b>Présents</b>					
Organismes présents	Nom du représentant et fonction	Adresse	Téléphone	Télécopie	Mail
Entreprise Rivolet	Mr Rivolet Julien Chef d'équipe	Nanclars (16)	0545203866		pat.rivolet@orange.fr
SIAH du Sud Charente	Mr Pannetier gaël Technicien rivière	Mairie 16210 Rioux Martin	05 45 98 59 61 06 16 52 26 78	-	<a href="mailto:siahsudcharente@gmail.com">siahsudcharente@gmail.com</a>
AAPPMA de la vallée de la Tude	Mr Daniel Laroche Président	16210 Yviers	05 45 98 35 13	06 67 29 56 93	aappma.tude@sfr.fr
<b>Diffusion</b>					
Entreprise Rivolet	Mr Rivolet Julien Conducteur de travaux	Nanclars (16)	0545203866		pat.rivolet@orange.fr
SIAH du Sud Charente	Mr Boniface Joël Président	La Chaigneraie 16210 Rioux Martin	05 45 98 11 19	05 45 98 30 05	jboniface@elu.cg16.fr
Commune de Bardenac	Mr le Maire et ses délégués communaux	16210 Bardenac	0545980217	0545982264	mairiedebardenac@wanadoo.fr
Commune d'Yviers	Mr le Maire et ses délégués communaux	16210 Yviers	0545981974	0545980563	mairie-yviers@wanadoo.fr
Commune de Rioux Martin	Mr le Maire et ses délégués communaux	16210 Rioux Martin	0545981904	0545982108	rioux-martin@orange.fr
Commune de Chalais	Mr le Maire et ses délégués communaux	16210 Chalais	0545981033		de-chalais.commune@wanadoo.fr
Commune de Médillac	Mme le Maire et ses délégués communaux	16210 Médillac	0545982742	0545984472	medillac.mairie@wanadoo.fr
ONEMA	Mr Dethier Sébastien Technicien de l'environnement - Chef de service départemental	Service départemental de la Charente 44, route d'Agris 16430 CHAMPNIERS	0545203717 0672081055	-	sd16@onema.fr
DDT	Mr Magnant Michel Police de l'eau	7, 9 rue de la préfecture - CS 12302 Service eau, environnement, risques 16023 ANGOULEME CEDEX	0517173875	-	michel.magnant@charente.gouv.fr
CG 16	Mr Marchegay Alain Responsable de la cellule rivière du département de la Charente	DADD/DEH Hôtel du département 31 bd Emile roux 16917 Angoulême cedex P	0621024832	-	amarchegay@cg.16.fr

## 1- Travaux effectués :

### Nature des travaux :

Tranche 8 – 2013 : Restauration du Ruisseau de l'Argentonne : 11 000m : coût estimatif 94 000€ ht.

**LOT 1 :** Attribué à l'entreprise Rivolet AREA intervenant en ce moment

Traitement de la ripisylve : 1525m sur 5030m

Aménagements de diversification sans rechargement granulométrique : 0/12

Aménagements de diversification avec rechargement granulométrique : 0/13

Boutures de saules : 0/500

Restauration de la continuité écologique : 0/5

- Fiche n°6

- Fiche n°7

- Fiche n°10

- Fiche n°11

- Fiche n°12

Travaux réalisés en plus du marché : Fiche n°17

**LOT 2 :** Attribué à l'entreprise Rivolet AREA

Traitement de la ripisylve : 0 m / 4070 m

Aménagements de diversification sans rechargement granulométrique : 0/10

Aménagements de diversification avec rechargement granulométrique : 0/10

Boutures de saules : 0/400

Restauration de la continuité écologique : 0/5

- Fiche n°1

- Fiche n°2

- Fiche n°3

- Fiche n°4

- Fiche n°5

### **Autres interventions à réaliser : Restauration de la continuité écologique :**

-Fiche n°8

-Fiche n°9

-Fiche n°13

-Fiche n°14

-Fiche n°15

-Fiche n°16

## 2- Points particuliers traités ce jour :

La réalisation des travaux prévus dans la fiche 17 est repoussée au vendredi 18 octobre.

### **Approvisionnement en matériaux sur les sites restauration de la continuité écologique :**

Suite aux pluies du week end dernier, l'approvisionnement en matériaux des 10 sites (lot 1 et 2) n'est pas possible. Dans le cas où les conditions météo s'amélioreraient et si les terrains le permettaient, l'approvisionnement pourrait se faire durant la semaine 43.

**PROCHAINE REUNION LE : 25/10/2013 à 10H30 sur la place de la mairie d'Yviers**

Nota : le présent compte rendu est accepté s'il n'est fait aucune observation dans un délai de 7 jours